

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2015												2016												2017												2018											
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A											
1	<b>Fase 1 - Indlevering til kommune</b>	<b>360 dage</b>	<b>ma 01-09-14</b>	<b>fr 15-01-16</b>																																																
2	Politisk principbeslutning om almenboliger og grundsalg	22 dage	ma 01-09-14	ti 30-09-14																																																
3	Boligselskaber og grupper forbindes	23 dage	on 01-10-14	fr 31-10-14																																																
4	Bygherremøde med repræsentanter fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB	0 dage	ma 06-10-14	ma 06-10-14	◆ 06-10-2014																																															
5	Bygherremøde med repræsentanter fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB	1 dag	to 30-10-14	to 30-10-14	◆ 30-10-2014																																															
6	Bestyrelsen godkender indstilling vedr. rådgiver og div. Undersøgelser	1 dag	ma 10-11-14	ma 10-11-14	◆																																															
7	Franck Geoteknik igangsættes	1 dag	ti 11-11-14	ti 11-11-14	I																																															
8	<b>Rådgiver v. VLA udarbejder dispositionsforslag, der kan danne grundlag for en ny lokalplan og for godkendelse af skema A</b>	<b>55 dage</b>	<b>to 13-11-14</b>	<b>on 28-01-15</b>																																																
9	Oplæg ved sociolog Max Petersen	1 dag	to 13-11-14	to 13-11-14	◆																																															
10	Boreprøve foretaget af Franck Geoteknik	1 dag	ma 24-11-14	ma 24-11-14	◆																																															
11	Bygherremøde med seniorgruppen, repræsentanter fra bestyrelsen og DAB: Boligplaner udleveres og gennemgås	1 dag	to 27-11-14	to 27-11-14	◆ 27-11-2014																																															
12	Materialet (boligplaner) forelægges til kommentering v. seniorgruppen, bestyrelsen og DAB	6 dage	fr 28-11-14	fr 05-12-14																																																
13	Kommentarer tilrettes / indarbejdes i projektet af rådgivende arkitekter v. VLA	5 dage	ma 08-12-14	fr 12-12-14																																																
14	Rådgivende arkitekter v. VLA udsender det tilrettede projekt	1 dag	ma 15-12-14	ma 15-12-14	◆																																															
15	Bygherremøde med repr fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB: Gennemgang af det tilrettede projekt. Boligtyper gennemgås. Situationsplan og facader udleveres og gennemgås	1 dag	to 18-12-14	to 18-12-14	◆ 18-12-2014																																															
16	Materialet (situationsplan og facader) kommenteres af repr fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB	13 dage	fr 19-12-14	ti 06-01-15																																																
17	Geofysisk undersøgelse igangsættes. Forbehold: accept fra kommunen eller bestyrelsen	19 dage	ti 06-01-15	fr 30-01-15																																																
18	Det samlede projekt tilrettes af rådgivende arkitekter v. VLA	4 dage	on 07-01-15	ma 12-01-15																																																
19	Rådgivende arkitekter v. Vilhelm Lauritzen Arkitekter, udsender det samlede tilrettede projekt.	0 dage	ma 12-01-15	ma 12-01-15	◆ 12-01-2015																																															
20	Opsamlende Bygherremøde med repræsentanter fra bestyrelsen, seniorgruppen og DAB	0 dage	ma 19-01-15	ma 19-01-15	◆ 19-01-2015																																															
21	Landinspektør igangsættes. Forbehold: accept fra bestyrelsen	15 dage	ti 20-01-15	ma 09-02-15																																																
22	Landskabsplan fra DAB	13 dage	ma 09-02-15	on 25-02-15																																																
23	Godkendelse i bestyrelsen	3 dage	on 25-02-15	fr 27-02-15	◆ 27-02-2015																																															
24	Accept / kommentarer	2 dage	fr 27-02-15	ma 02-03-15																																																
25	Evt tilretning af dipositionsforslag udføres af rådgivende arkitekter v. Vilhelm Lauritzen Arkitekter	5 dage	ma 02-03-15	fr 06-03-15																																																
26	Endelig accept fra bestyrelsen	2 dage	fr 06-03-15	ma 09-03-15																																																
27	Udsendelse til kommunen	0 dage	ma 09-03-15	ma 09-03-15	◆ 09-03-2015																																															
28	Rammebudget / Økonomi v. DAB	0 dage	ma 09-03-15	ma 09-03-15	◆ 09-03-2015																																															
29	Skema A insendes	222 dage	to 12-03-15	fr 15-01-16																																																
30	<b>Politisk behandling</b>	<b>91 dage</b>	<b>fr 13-03-15</b>	<b>fr 17-07-15</b>																																																
31	Dialog med forvaltningen / plan- og byggemyndigheden om projektet	24 dage	fr 13-03-15	on 15-04-15																																																
32	Politisk godkendelse af projekt som lokalplangrundlag	20 dage	ma 22-06-15	fr 17-07-15																																																
33	<b>Lokalplan</b>	<b>195 dage</b>	<b>ma 20-07-15</b>	<b>fr 15-04-16</b>																																																
34	Kommunen udarbejder lokalplan. Offentlighedsfase om lokalplanforslaget. VLA assisterer kommunen i udarbejdelse af lokalplans arbejdet.	174 dage	ma 20-07-15	to 17-03-16																																																
35	Politisk vedtagelse af lokalplan.	21 dage	fr 18-03-16	fr 15-04-16																																																

Projekt: Seniorboliger DABV 1401  
 Dato: on 17-12-14

Opgave		Oversigt		Ekstern milepæl	◆	Inaktiv oversigt		Manuel opgave		Manuel oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato	
Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv opgave	◆	Manuel opgave		Kun varighed		kun start		Deadline			
Milepæl	◆	Eksterne opgaver		Inaktiv milepæl	◆										

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	2015												2016												2017												2018											
					A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A											
36	Politisk godkendelse af skema A	21 dage	fr 18-03-16	fr 15-04-16																																																
37	Skema A godkendt	45 dage	ma 15-02-16	fr 15-04-16																																																
38	<b>Fase 2 - Projektering</b>	<b>198 dage</b>	<b>ma 18-04-16</b>	<b>on 18-01-17</b>																																																
39	<b>Rådgiver v. VLA udarbejder Projektforslag - Forprojekt, - Hovedprojekt iht. Rammeaftalen.</b>	197 dage	ma 18-04-16	ti 17-01-17																																																
40	Myndighedsprojekt indsendes til myndighedsbehandling - Byggetilladelse	45 dage	ma 30-05-16	fr 29-07-16																																																
41	<b>Fase 3 - Udbud, Licitation, Kontrahering og Skema B</b>	<b>222 dage</b>	<b>ma 18-04-16</b>	<b>ti 21-02-17</b>																																																
42	Udbudsbekendtgørelse	0 dage	ma 18-04-16	ma 18-04-16																																																
43	Prækvalifikationsperiode	30 dage	ma 18-04-16	fr 27-05-16																																																
44	Valg af bydende	7 dage	fr 27-05-16	ma 06-06-16																																																
45	Udbudsperiode	25 dage	ma 20-06-16	fr 22-07-16																																																
46	Tilbudsdato	0 dage	fr 22-07-16	fr 22-07-16																																																
47	Tilbudsevaluering, valg af entreprenør	5 dage	ma 25-07-16	fr 29-07-16																																																
48	Standstill periode og betinget entreprisekontrakt	21 dage	fr 29-07-16	fr 26-08-16																																																
49	Udarbejdelse af skema B	6 dage	ma 01-08-16	ma 08-08-16																																																
50	Indsendelse af skema B	0 dage	ti 17-01-17	ti 17-01-17																																																
51	Myndighedsgodkendelse af skema B	26 dage	ti 17-01-17	ti 21-02-17																																																
52	Endelig entreprisekontrakt	0 dage	ti 21-02-17	ti 21-02-17																																																
53	<b>Byggemodning</b>	<b>67 dage</b>	<b>ma 20-03-17</b>	<b>ti 20-06-17</b>																																																
54	Byggemodning * betinget af at kommunen har etableret vejadgang fra Kirkeværløsevej	67 dage	ma 20-03-17	ti 20-06-17																																																
55	<b>Fase 3 - Opførelse</b>	<b>369 dage</b>	<b>ma 20-03-17</b>	<b>to 16-08-18</b>																																																
56	Mobilisering	24 dage	ma 20-03-17	to 20-04-17																																																
57	Etablering af byggepladsfaciliteter	15 dage	to 27-04-17	on 17-05-17																																																
58	Bygnings- og installationsarbejder	365 dage	on 21-06-17	on 20-06-18																																																
59	Mangelgennemgang	5 dage	to 21-06-18	on 27-06-18																																																
60	Aflevering	0 dage	on 27-06-18	on 27-06-18																																																
61	Mangelfhjælpning	35 dage	to 28-06-18	on 15-08-18																																																
62	<b>Indflytning</b>	0 dage	to 16-08-18	to 16-08-18																																																

Opgave		Oversigt		Ekstern milepæl		Inaktiv oversigt		Manuel opgave		kun start		Manuel oversigt		Manuel oversigtsopløftning		Kun slutdato			Deadline	
Opdeling		Projektoversigt		Inaktiv opgave		Manuel opgave		Kun varighed												
Milepæl		Eksterne opgaver		Inaktiv milepæl																